

Confortation du lit de la Navizence



Désignation

Confortation du lit de la Navizence

Lieu

Pinsec

Description des travaux

Protection de berges et réfection du lit de la Navizence. Construction d'un seuil en rivière et d'enrochement sur les rives.

- Terrassements : 6'000.00 m³

- Enrochements : 450.00 m²

- Béton pour enrochements et seuils : 1'950.00 m³

- Seuil en rivière : 5.00 pces

- Fourniture de blocs d'enrochement : 3'500.00 to