

# RC 43 Avant et après Les Giettes-d'en-Bas



## Désignation

RC 43 Avant et après Les Giettes-d'en-Bas

## Lieu

Vercorin

## Description des travaux

Corrections et stabilisations de la chaussée :

- Démolition enrobé bitumineux : 710.00 m<sup>3</sup>
- Terrassements : 3'600.00 m<sup>3</sup>
- Talus armés : 1'150.00 m<sup>2</sup>
- Remblayages : 3'710.00 m<sup>3</sup>
- Stabilisation au ciment : 7'000.00 m<sup>2</sup>
- Grave non traitée : 1'010.00 m<sup>3</sup>
- Béton bitumineux : 2'000.00 to
- Canalisations et drains DN 200 : 755.00 m'
- Mur poids : 70.00 m<sup>2</sup>
- Dalle sur micropieux : 85 m<sup>2</sup>

